

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2025 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «04» сентября 2026 г.

1. Наименование Проекта: "Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - Ремонт участка автомобильной дороги по улице Лесная".

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Новосибирская область, Тогучинский район, город Тогучин

Населенный пункт Новосибирская область, Тогучинский район, город Тогучин, ул. Лесная, от №2 до 2г

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3 324 084,47	3 307 479,05
2	Финансовое обеспечение, всего:	3 321 084,47	3 304 479,05
2.1	средства Субсидии	2 346 084,47	2 334 354,05
2.2	средства бюджета поселения	725 000,00	721 375,00
2.3	инициативные платежи, всего:	250 000,00	248 750,00
2.3.1	денежные средства граждан	250 000,00	248 750,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	3 000,00	3 000,00
3.1	вклад жителей поселения	3 000,00	3 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: _____

поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

Уборка территории 0,019км. - 3000,00

руб.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

"Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них - Ремонт участка автомобильной дороги по улице Лесная" завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта - 29.06.2026 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 07.08.2026 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения и их результаты.

Глава города Тогучина

Тогучинского района

Новосибирской области

Федорчук Сергей Валерьевич



(подпись)

Руководитель инициативной группы

Сидорова Марина Владимировна



(подпись)