

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «01» января 2025 г.

1. Наименование Проекта: «Организация благоустройства города Тогучина - устройство наружного видеонаблюдения города Тогучина»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Новосибирская область, Тогучинский район, город Тогучин

Населенный пункт город Тогучин, ул. Заводская парк отдыха «Любимый город», ул. Островского парк «Пушкина»; ул. Садовая парк «Город Солнца»; ул. Береговая – автовокзал; пешеходный мост; перекрёсток ул. Островского-Комсомольская; перекрёсток ул. Островского-Садовая; перекрёсток ул. Майская –Центральная; перекрёсток ул. Ломоносова-Вокзальная; перекрёсток ул. Ломоносова-Деповская; перекрёсток ул. Лапина-Садовая, магазин «Ленок»; ул. Бригадная площадь «Экспресс»; перекрёсток ул. Целинная-Свердлова; перекрёсток ул. Вокзальная-Пушкина; ул. Вокзальная,44; ул. Вокзальная, 25/2; ул. Вокзальная, 24,43, ул. Комсомольская, 21; ул. Деповская, 23; ул. Тракторная, 2; ул. Коммунистическая, 1

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2 517 000,00	2 517 000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	2 517 000,00	2 517 000,00
2.1	средства Субсидии	1 603 000,00	1 603 000,00
2.2	средства бюджета поселения	702 100,00	702 100,00
2.3	инициативные платежи, всего:	211 900,00	211 900,00
2.3.1	денежные средства граждан	211 900,00	211 900,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	0,00	0,00
3.1	вклад жителей поселения	0,00	0,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: _____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Организация благоустройства города Тогучина - устройство наружного видеонаблюдения города Тогучина завершено полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта - 26.09.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 18.12.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения.

Глава города Тогучина
Тогучинского района
Новосибирской области



С.М. Борутенко

Руководитель инициативной группы

Л.И. Грасмик

Дата 13.01.2025